

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de visitas actividad en ejecución.

Tipo de informe / Actividad	Inspección de avance de actividad.
Programa	Respuesta Comunitaria
Nombre de Proyecto	Salón de clase.
Fecha	17- Enero-2018
Comunidad	Penonomé.
Ubicación	COIF Cruz Roja.
Lugar	Predios de escuela.
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Comunidad solicitantes.	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Miguel Jaen.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Alberto de Gracia.
Nombre de Part. Externos	Iván Domínguez.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificación de avance de actividad.
Acciones	Inspeccionar que las actividades se estén dando dentro del margen deseado.
Resultados	1. Se realizó recorrido al COIF para inspeccionar los avances de obra. 2. La misma cuenta con un avance de: - Bloqueo 100 %, incluyendo vigas y columnas. - Relleno para piso de Horm. 100 %. El piso no se vaciado. - Electricidad: tuberías para accesorios, caja para panel de distribución ya instalados.
Seguimiento	Se estará dando seguimiento a temas de reubicaciones a áreas como baño (se colocó en la parte de afuera del salón), eliminación de la VA-1 del pasillo y altura de tomacorrientes.

Documentación fotográfica.



Área donde se marca la VA- 1.

Ubicación del baño.





Cobre Panamá